

農林業系副産物等処理実証事業（鮫川村）の工事進捗状況について

【5月22日（水）から7月3日（水）まで】

環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部

- 5月22日（水）～24日（金）
 - ・工事を再開し、電気設備の未完成部分の工事、ゲート前進入路の整備等を行いました。
- 5月27日（月）～6月1日（土）
 - ・仮設焼却炉の据付け工事を開始し、焼却炉本体、急冷塔、バグフィルタ等を据付けました。
- 6月3日（月）～8日（土）
 - ・引き続き、仮設焼却炉の据付け工事を実施し、HEPAフィルタ、送風機、煙突等を据付けました。また、制御室の設営、外構工事等を行いました。
- 6月10日（月）～15日（土）
 - ・引き続き、仮設焼却炉の据付け工事を実施し、配管・電気工事及び機器調整を行いました。また、貯留ヤードとコンクリート固型化室の集じん機等の設置、外構工事等を行いました。
- 6月17日（月）～21日（金）
 - ・引き続き、仮設焼却炉の据付け工事を実施し、機器調整等を行いました。また、外構工事、搬出入路の整地等を行いました。
- 6月24日（月）～28日（金）
 - ・灰固型化室の床面塗装工事、受水槽の設置工事等を行いました。また、搬出入路のアスファルト舗装及び法面の緑化工事を行いました。
- 7月1日（月）～3日（水）
 - ・仮設焼却施設の仕上げ工事を行いました。