

福島県鮫川村における農林業系副産物等処理実証事業の
修理・改良工事進捗状況について
【12月13日（金）から1月28日（火）まで】

環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部

- 12月13日（金）
 - ・修理・改良工事を開始し、工事の事前準備として焼却炉周りの清掃等を行いました。
- 12月16日（月）～20日（金）
 - ・主灰コンベアの解体準備作業や作業員控室の基礎工事等を行いました。
- 12月24日（火）～27日（金）
 - ・焼却設備の主灰排出プラグ取替えのための解体撤去や投入コンベアの安全カバーの取付け等を行いました。
- 1月6日（月）～11日（土）
 - ・焼却設備の主灰排出プラグ及び二重ゲートの取付けや主灰コンベアの据付け等を行いました。
- 1月13日（月）～17日（金）
 - ・焼却設備のバーナ送風機の据付けや計装設備の改良工事のための電線・配管の撤去等を行いました。
- 1月20日（月）～24日（金）
 - ・定量切出し装置の出口シュートの拡張や主灰排出プラグの駆動機を取付け等を行いました。
- 1月27日（月）～28日（火）
 - ・焼却設備の計装設備の配線やシステム設定を行い、工事を完了しました。