

農林業系副産物等処理実証事業（福島県鮫川村）の
今後のスケジュールについて

平成25年7月1日

環 境 省

- ・ 無負荷調整運転：7月4日（木）～12日（金）
（土日を除く7日間）

※仮設焼却炉内の耐火物の乾燥のため、当初予定していた3日間か
ら7日間に期間を延長

- ・ 負荷確認運転：7月16日（火）～18日（木）
（3日間）

※7月18日は、一般に公開して確認運転を実施

（注）

- ・ 無負荷調整運転とは、空焚き（焼却はせずにバーナーを焚く）にて、各装置・計器が正常に作動することを確認するものです。
- ・ 負荷確認運転とは、農林業系副産物を焼却し、焼却状況（炉内等各部温度、ばいじん濃度等）を確認しながら、設備の連動運転の調整等を進めるものです。