

安達地方仮設焼却施設 令和4年11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目						
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)						
	毎作業日						
	業務用地境界測定点				業務用地内測定点		
	北	東	南	西	受入ヤード・前処理エリア	焼却炉エリア	灰処理・灰搬出設備室
1	0.19	0.19	0.29	0.28	-	-	0.05
2	0.20	0.18	0.27	0.27	-	-	0.06
3	0.20	0.17	0.28	0.28	-	-	0.05
4	0.19	0.19	0.28	0.27	-	-	0.07
5	0.20	0.18	0.29	0.28	-	-	0.05
6	-	-	-	-	-	-	-
7	0.22	0.19	0.31	0.28	-	-	0.06
8	0.21	0.18	0.29	0.28	-	-	0.06
9	0.21	0.18	0.30	0.28	-	-	0.06
10	0.20	0.19	0.29	0.28	-	-	0.05
11	0.19	0.19	0.29	0.27	-	-	0.06
12	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-
14	0.19	0.17	0.29	0.27	-	-	0.06
15	0.20	0.18	0.28	0.27	-	-	0.05
16	0.19	0.17	0.28	0.27	-	-	0.06
17	0.20	0.19	0.29	0.29	-	-	-
18	0.20	0.18	0.30	0.29	-	-	-
19	0.20	0.20	0.28	0.28	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-
21	0.19	0.17	0.29	0.28	-	-	-
22	0.20	0.17	0.29	0.28	-	-	-
23	0.21	0.19	0.28	0.27	-	-	-
24	0.19	0.17	0.27	0.26	-	-	-
25	0.18	0.17	0.28	0.27	-	-	-
26	0.20	0.18	0.29	0.26	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
28	0.20	0.18	0.28	0.28	-	-	-
29	0.19	0.18	0.29	0.28	-	-	-
30	0.17	0.17	0.28	0.28	-	-	-

備考 ※受入ヤード・前処理エリア:10/31～建屋解体作業開始により測定終了
 ※焼却炉エリア:10/31～テント解体作業開始により測定終了
 ※灰処理・灰搬出設備室:11/17～テント解体作業開始により測定終了