

管理型最終処分場 施設管理チェックシート(毎日、毎週用)

点検実施日:平成27年8月7日(金)天候(晴)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
土堰	崩壊	✓			
	土堰堤法面 湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
堤	補強材 植栽	法枠の破損、変形、老朽化 植生の活力(葉色、密度、病害虫) 雑草・雜木の繁茂	/ / /		
雨水排水施設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓	8/7草刈実施	
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓		
		土砂の堆積	✓	8/7清掃実施	
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓		
施設	調整池	流入管の損傷	✓		
		土砂の堆積	✓		
		調整池側面の浸食	✓		
遮水工	シート・保護マット表面	異常な伸び	✓		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓		
		接合部の剥がれ、口あき	✓		
		滯水、湧水	✓		
		押し出し(浮き上がり)	✓		
		ガス噴出	✓		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	✓		
		雑草の生育	✓		
漏水検知システム	シート固定工	亀裂・クラック	✓		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓		
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓		
		シート固定工の損傷	✓		
漏水検知システム	電気式漏水検知システム	漏水管理	/		
		動作確認	/		
システム	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓	66-3 ms/m	

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
浸出水	縦管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓		
		滯水、湧水	✓		
		降雨時の排水状況	✓		
集排水施設	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓		
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓		
		本体の沈下、浮き上がり	✓		
		本体の変位・変形	✓		
		送水ポンプの作動状態	✓		
水処理施設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓		
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓		
		本体の沈下、浮き上がり	✓		
		本体の変位・変形	✓		
		送水ポンプ類の作動状態	✓		
トラックスケール・受付事務所		計量機器の作動状態	/		
		床面の清掃	✓		
洗車設備	洗車場	構造物の状況	✓		
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓		
		給水設備の状況	✓		
	高圧洗浄機	洗車場設備周囲の清掃	A M ✓ P M		
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	高圧洗浄機の作動状況	/		
		水槽の水位、給水、送電の状況	/		
		清掃状況(路面の土砂等の除去)	A M ✓ PM		
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓		
門扉設備		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓		
		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓		
		動作確認、破損、汚れ等	✓		
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓		
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓		
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓		
		架空線部の状況	✓		

6/1 清掃実施

管理型最終処分場 施設管理チェックシート(毎日、毎週用)

点検実施日:平成27年8月21日(金)天候(晴)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
土 堰	土堰堤法面	崩壊	✓		
		湧水、流水による浸食	✓		
		堰堤の不等沈下	✓		
堤	植栽	法枠の破損、変形、老朽化	/		
		植生の活力(葉色、密度、病害虫)	/		
		雑草・雜木の繁茂	/		
雨 水 排 水	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓		
		土砂の堆積	✓		
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓		
施 設	調整池	流入管の損傷	✓		
		土砂の堆積	✓		
		調整池側面の浸食	✓		
遮 水	シート・保護マット表面	異常な伸び	✓		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓		
		接合部の剥がれ、口あき	✓		
		滯水、湧水	✓		
		押し出し(浮き上がり)	✓		
		ガス噴出	✓		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	✓		
		雑草の生育	✓		
工	シート固定工	亀裂・クラック	✓		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓		
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓		
		シート固定工の損傷	✓		
漏水 検知 システム	電気式漏水	漏水管理	/		
	検知システム	動作確認	/		
	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓	66.2 ms/m	

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
浸出水集排水施設	亀裂、陥没	✓			
	滯水、湧水	✓			
	降雨時の排水状況	✓			
ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓			
	本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下、浮き上がり	✓			
	本体の変位・変形	✓			
	送水ポンプの作動状態	✓			
水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓			
	本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
	本体の沈下、浮き上がり	✓			
	本体の変位・変形	✓			
	送水ポンプ類の作動状態	✓			
トラックスケール・受付事務所	計量機器の作動状態				
	床面の清掃	✓			
洗車場	構造物の状況	✓			
	水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓			
	給水設備の状況	✓			
	洗車場設備周囲の清掃	A M P M ✓			
高圧洗浄機	高圧洗浄機の作動状況				
	水槽の水位、給水、送電の状況				
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	清掃状況(路面の土砂等の除去) 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積) ガードレール、カーブミラーの損傷	A M P M ✓		
			✓		
			✓		
			✓		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	✓		
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓		
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓		
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況 架空線部の状況	✓ ✓		

管理型最終処分場 施設管理チェックシート(毎日、毎週用)

点検実施日:平成27年8月28日(金)天候(曇)

点検実施者:

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
土 堰	崩壊	✓			
	土堰堤法面 湧水、流水による浸食	✓			
	堰堤の不等沈下	✓			
堤	補強材 植栽	法枠の破損、変形、老朽化 植生の活力(葉色、密度、病害虫) 雑草・雜木の繁茂	/		
	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂 U字溝の目地ずれ、不等沈下 土砂の堆積 グレーティング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓ ✓ ✓ ✓		
	調整池	流入管の損傷 土砂の堆積 調整池側面の浸食	✓ ✓ ✓		
遮 水	シート・保護 マット表面	異常な伸び 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ 接合部の剥がれ、口あき 滯水、湧水 押し出し(浮き上がり) ガス噴出 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷 雑草の生育	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
		亀裂・クラック	✓		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓		
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓		
		シート固定工の損傷	✓		
		漏水			
		電気式漏水 検知システム			
漏水 検知 システム	地下水管理	漏水管理 動作確認 地下水水質(電気伝導率測定)	/	66.8 mS/m	

対象施設	管理項目	評価	状況	対応	確認
浸出水	堅管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓		
		滯水、湧水	✓		
		降雨時の排水状況	✓		
排水施設	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓		
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓		
		本体の沈下、浮き上がり	✓		
		本体の変位・変形	✓		
		送水ポンプの作動状態	✓		
水処理施設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓		
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓		
		本体の沈下、浮き上がり	✓		
		本体の変位・変形	✓		
		送水ポンプ類の作動状態	✓		
トラックスケール・受付事務所		計量機器の作動状態			
		床面の清掃	✓		
洗車設備	洗車場	構造物の状況	✓		
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓		
		給水設備の状況	✓		
		洗車場設備周囲の清掃	A M P M ✓		
道路	高圧洗浄機	高圧洗浄機の作動状況			
		水槽の水位、給水、送電の状況			
道路	搬入道路、土取場道路、場内道路	清掃状況(路面の土砂等の除去)	A M P M ✓		
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓		
		排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓		
		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	✓		
ライフライン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓		
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓		
	電気・通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓		
		架空線部の状況	✓		