

浪江町仮設焼却施設 平成27年 9月空間線量率測定結果

測定項目

空間線量率(μ Sv/h)

測定日	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
	1	0.091	0.093	0.101	0.105	0.080	0.098	0.071	0.083	0.075	0.083	0.076	0.084	—	—	—
2	0.100	0.090	0.101	0.091	0.082	0.092	0.093	0.085	0.078	0.081	0.073	0.080	—	—	—	—
3	0.093	0.098	0.101	0.106	0.083	0.087	0.083	0.082	0.079	0.094	0.078	0.076	0.14	0.17	0.06	0.17
4	0.096	0.095	0.099	0.102	0.086	0.089	0.085	0.093	0.081	0.076	0.083	0.078	—	—	—	—
5	0.105	0.109	0.091	0.107	0.086	0.076	0.090	0.084	0.078	0.082	0.093	0.089	—	—	—	—
6	0.102	0.105	0.108	0.113	0.084	0.084	0.084	0.102	0.081	0.089	0.079	0.095	—	—	—	—
7	0.102	0.086	0.087	0.088	0.073	0.089	0.086	0.090	0.084	0.071	0.089	0.077	—	—	—	—
8	0.094	0.103	0.100	0.093	0.091	0.086	0.093	0.075	0.081	0.071	0.083	0.070	—	—	—	—
9	0.076	0.078	0.068	0.082	0.081	0.076	0.080	0.076	0.067	0.070	0.072	0.074	—	—	—	—
10	0.092	0.099	0.086	0.075	0.083	0.093	0.067	0.075	0.076	0.069	0.071	0.064	0.11	0.16	0.08	0.17
11	0.051	0.077	0.074	0.085	0.062	0.067	0.075	0.084	0.065	0.060	0.066	0.083	—	—	—	—
12	0.092	0.100	0.097	0.087	0.078	0.084	0.073	0.077	0.069	0.093	0.072	0.080	—	—	—	—
13	0.105	0.097	0.106	0.094	0.087	0.088	0.083	0.071	0.089	0.080	0.079	0.091	—	—	—	—
14	0.096	0.107	0.090	0.106	0.084	0.089	0.089	0.085	0.077	0.083	0.083	0.081	—	—	—	—
15	0.104	0.089	0.093	0.094	0.083	0.080	0.080	0.086	0.089	0.088	0.080	0.084	—	—	—	—
16	0.100	0.112	0.102	0.120	0.076	0.092	0.082	0.088	0.080	0.084	0.073	0.086	—	—	—	—
17	0.099	0.097	0.104	0.091	0.073	0.092	0.072	0.089	0.087	0.089	0.095	0.078	0.15	0.16	0.08	0.19
18	0.086	0.091	0.097	0.096	0.072	0.080	0.082	0.094	0.070	0.092	0.078	0.084	—	—	—	—
19	0.085	0.091	0.096	0.104	0.072	0.073	0.076	0.085	0.074	0.080	0.074	0.073	—	—	—	—
20	0.106	0.098	0.092	0.101	0.085	0.088	0.085	0.076	0.075	0.072	0.070	0.085	—	—	—	—
21	0.100	0.097	0.113	0.100	0.083	0.077	0.075	0.087	0.075	0.078	0.074	0.079	—	—	—	—
22	0.106	0.090	0.093	0.097	0.083	0.080	0.087	0.092	0.084	0.076	0.073	0.078	—	—	—	—
23	0.105	0.102	0.109	0.098	0.076	0.092	0.074	0.072	0.072	0.085	0.083	0.089	—	—	—	—
24	0.106	0.104	0.101	0.114	0.084	0.078	0.074	0.085	0.096	0.084	0.080	0.088	0.15	0.16	0.10	0.19
25	0.108	0.090	0.100	0.102	0.102	0.092	0.089	0.086	0.097	0.095	0.082	0.083	—	—	—	—
26	0.094	0.097	0.091	0.104	0.073	0.079	0.085	0.076	0.082	0.082	0.089	0.075	—	—	—	—
27	0.091	0.094	0.111	0.093	0.077	0.077	0.080	0.071	0.078	0.089	0.086	0.080	—	—	—	—
28	0.115	0.093	0.100	0.106	0.073	0.087	0.074	0.079	0.088	0.085	0.081	0.081	—	—	—	—
29	0.105	0.100	0.099	0.098	0.083	0.071	0.087	0.083	0.088	0.077	0.083	0.091	—	—	—	—
30	0.103	0.107	0.097	0.097	0.088	0.090	0.081	0.095	0.085	0.079	0.081	0.082	—	—	—	—

備考