

機械設備定期点検(1)

点検月日 令和5年1月31日

設備名		点検項目		周期	点検結果	設備名		点検項目		周期	点検結果														
原水調整設備	調整槽	調整槽ポンプ	本体付着物除去	年	-	高度処理設備	砂ろ過塔	洗浄工程確認	月	○	高度処理設備	砂ろ過塔	空洗タイマー設定値(分)	月	○										
			潤滑油交換	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	○			逆洗タイマー設定値(分)	月	○										
			外観	年	-			空気弁動作確認	月	○			空気弁動作確認	月	○										
			プロペラ確認	年	-			洗浄工程確認	月	○			洗浄工程確認	月	○										
			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	○			逆洗タイマー設定値(分)	月	○										
	原水槽	No.1原水ポンプ	浮遊物除去	月	○		No.1活性炭吸着塔	空気弁動作確認	月	○		No.2活性炭吸着塔	洗浄工程確認	月	○	No.2活性炭吸着塔	逆洗タイマー設定値(分)	月	○						
			フロートスイッチ動作	年	-			空気弁動作確認	月	○			空気弁動作確認	月	○										
			本体付着物除去	年	-			洗浄工程確認	月	○			逆洗タイマー設定値(分)	月	○										
			潤滑油交換	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	○			空気弁動作確認	月	○										
			外観	年	-			空気弁動作確認	月	○			空気弁動作確認	月	○										
No.2原水ポンプ	本体付着物除去	年	-	ゼオライト原水ポンプ	本体付着物除去	年	○	消毒槽	浮遊物除去	6	-	消毒槽	浮遊物除去	6	-										
	潤滑油交換	年	-		潤滑油交換	年	-		フリクトスイッチ動作確認	6	-														
	外観	年	-		外観	年	-		No.1処理水移送ポンプ※1	本体付着物除去	年		-	No.1処理水移送ポンプ※1	潤滑油交換	年	-								
	プロペラ確認	年	-		プロペラ確認	年	-			外観	年		-		外観	年	-								
	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			プロペラ確認	年		-		プロペラ確認	年	-								
本体付着物除去	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		本体付着物除去	年	-													
潤滑油交換	年	-	外観	年	-	外観	年	-		潤滑油交換	年	-													
揚水計量槽		汚泥等の堆積	月	○		槽内清掃	月	○	放流槽	No.2処理水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	放流槽	No.2処理水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-							
生物処理	第一PH調整槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	放流槽	No.1放流水移送ポンプ	外観			年	-	No.1放流水移送ポンプ			本体付着物除去	年	-	No.1放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-			
			加温ヒーター	水温(°C)	月			○			プロペラ確認	年				-	プロペラ確認	年		-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		
	第一沈澱池	搔寄機	トラフの損傷、越流状況	月	○			No.2放流水移送ポンプ			本体付着物除去	年				-	No.2放流水移送ポンプ	本体付着物除去		年	-	No.2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-
			浮遊物の除去	月	○						潤滑油交換	年				-		外観		年	-		外観	年	-
	第一汚泥ピット	返送汚泥余剰汚泥ポンプ	グリス補充	6	-				外観	年	-	プロペラ確認		年	-	キャブタイヤケーブル絶縁		年		-					
			本体付着物除去	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁		年	-	浮遊物除去	6	-												
			潤滑油交換	年	-		1-1放流水移送ポンプ		本体付着物除去	年	-	1-1放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-										
			外観	年	-		潤滑油交換	年	-	外観	年	-	外観	年	-										
	硝化槽	1槽	散気状態	月	○		プロペラ確認	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	1-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	処理水貯留槽	3-1放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-				
			2槽	散気状態	月		○	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	1-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	1-2放流水移送ポンプ	外観			年	-	3-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	
3槽			散気状態	月	○	1-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	2-1放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	2-1放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年			-						
4槽			散気状態	月	○	2-1放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	2-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	2-2放流水移送ポンプ	外観	年			-						
5槽			散気状態	月	○	2-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	3-1放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	3-1放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年			-						
6槽			散気状態	月	○	3-1放流水移送ポンプ	外観	年	-	3-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	3-2放流水移送ポンプ	外観	年			-						
脱窒素槽	1槽	水中攪拌機攪拌状況	月	○	3-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-1放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	4-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-								
		オイル交換(業者)	年	-	4-1放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-			4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-							
		2槽	水中攪拌機攪拌状況	月	○	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年			-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-						
再曝気槽	循環ポンプ	散気状態	月	○	4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-			4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-							
		本体付着物除去	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-			4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-							
		潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-							
凝集沈殿	第二PH調整槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-								
			プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-								
	脱気槽		散気状態	月	○	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-								
			電磁弁動作確認	月	○	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-								
	混和槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-								
			プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-								
	凝集槽	No.1攪拌機	回転部スケール除去	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-								
			プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-								
	No.2攪拌機	回転部スケール除去	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-									
		プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-									
第二沈殿槽	搔寄機	トラフの損傷、越流状況	月	○	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-									
		浮遊物の除去	月	○	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-									
高度処理設備	中和槽	攪拌機	グリス補充	6	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-								
			回転部スケール除去	年	-	4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-								
	ろ過原水槽	ろ過原水ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-								
			浮遊物除去	6	○	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-								
			フリクトレベルスイッチ動作	6	○	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-								
			本体付着物除去	年	○	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-								
			潤滑油交換	年	○	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-								
			外観	年	○	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-								
			プロペラ確認	年	○	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-								
			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-								

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
 ×…異常あり(要修理) ▲…修理中 「-」…今月は該当なし

備考 ※1 No.1処理水移送ポンプ 故障中につき、ポンプ引上げ取外し中

機械設備定期点検(2)

点検月日 令和5年1月31日

設備名		点検項目		周期	点検結果	設備名	点検項目		周期	点検結果			
薬品注入設備	薬品貯留槽	メタノール	ストレーナー清掃	年	-	空気源設備	空気圧縮機	ねじ、ナットの緩み	月	-			
		苛性ソーダ	ストレーナー清掃	年	-			ベルトの伸び、傷み	月	-			
		塩化第二鉄	ストレーナー清掃	年	-			吸引ろ過器詰め物点検	月	-			
		硫酸	ストレーナー清掃	年	-			運転開始圧力(Mpa)	月	-			
	薬品溶解槽	リン酸	ストレーナー清掃	年	-			運転停止圧力(Mpa)	月	-			
			タンク内部確認	年	-			潤滑油交換	6	-			
		凝集助剤A	ストレーナー清掃	月	○			吸込フィルタ清掃	年	-			
			タンク内部確認	年	-			タンクの清掃点検	年	-			
		凝集助剤B	ストレーナー清掃	月	○			第二汚泥ピット	排泥ポンプ	本体付着物除去	6	○	
			タンク内部確認	年	-					潤滑油交換	年	○	
	薬品注入ポンプ	メタノール	潤滑油交換	年	-	外観	年			○			
			No.1 苛性ソーダ	潤滑油交換	年	-	プロペラ確認			年	○		
			No.2 苛性ソーダ	潤滑油交換	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁			年	○		
			No.3 苛性ソーダ	潤滑油交換	年	-	浮遊物除去			6	○		
		薬品注入量	塩化第二鉄	潤滑油交換	年	-	汚泥濃縮槽			濃縮汚泥ポンプ	本体付着物除去	6	○
				硫酸	潤滑油交換	年					-	潤滑油交換	年
			凝集助剤	潤滑油交換	年	-					外観	年	○
				メタノール	実量測定(ml/分)	月					-	プロペラ確認	年
			りん酸	実量測定(ml/分)	月	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年		○		
				凝集助剤	実量測定(ml/分)	月		-	散気管確認		6	○	
フリクトレベルスイッチ動作	6	○											
ブロウ設備	ブロウ	No.1曝気ブロウ	温度	3	-	床排水		床排水ポンプ	浮遊物除去		6	○	
			安全弁動作	3	-				本体付着物除去		6	○	
			各接合部締付	3	-				潤滑油交換		年	-	
			Vベルト張り状態	3	-		外観		年	○			
			ベアリンググリス交換	6	-		プロペラ確認		年	○			
			ギヤオイル交換	6	-		キャブタイヤケーブル絶縁		年	-			
			Vベルト交換	年	-		浮遊物除去		6	○			
			圧力計交換	年	-		本体付着物除去		6	○			
			吸込フィルタ清掃	年	-		潤滑油交換		年	-			
			温度	3	-		外観		年	○			
		安全弁動作	3	-	プロペラ確認	年	○						
		No.2曝気ブロウ	各接合部締付	3	-	雑排水槽	雑排水ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			
	Vベルト張り状態			3	-			浮遊物除去	6	○			
	ベアリンググリス交換			6	-			本体付着物除去	6	○			
	ギヤオイル交換			6	-			潤滑油交換	年	-			
	Vベルト交換			年	-			外観	年	○			
	圧力計交換			年	-			プロペラ確認	年	○			
	No.3曝気ブロウ	吸込フィルタ清掃	年	-	第二雑排水槽			第二雑排水ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		
			温度	3					-	浮遊物除去	6	○	
			安全弁動作	3					-	本体付着物除去	6	○	
			各接合部締付	3					-	潤滑油交換	年	○	
			Vベルト張り状態	3		-	外観		年	○			
			ベアリンググリス交換	6		-	プロペラ確認		年	○			
	原水槽攪拌ブロウ	原水槽攪拌ブロウ	ギヤオイル交換	年		-	PH計		PH計	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	
				Vベルト交換		年				-	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○
				フィルタエレメント交換		年				-	KCL確認、補充	月	○
				安全弁動作		3				-	電極の清掃及び校正	月	○
				Vベルト張り状態	3	-		設定値(薬注ポンプon-off)		月	○		
				ベアリンググリス交換	6	-		KCL確認、補充		月	○		
		汚泥貯留槽攪拌ブロウ	汚泥貯留槽攪拌ブロウ	ギヤオイル交換	年	-		硝化槽	硝化槽	電極の清掃及び校正	月	○	
					Vベルト交換	年				-	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○
					フィルタエレメント交換	年				-	KCL確認、補充	月	○
					安全弁動作	3				-	電極の清掃及び校正	月	○
					Vベルト張り状態	3	-			設定値(薬注ポンプon-off)	月	○	
					ベアリンググリス交換	6	-			KCL確認、補充	月	○	
	空洗ブロウ	空洗ブロウ	ギヤオイル交換	年	-	第二PH調整槽	第二PH調整槽	電極の清掃及び校正	月	○			
				Vベルト交換	年			-	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○		
				フィルタエレメント交換	年			-	KCL確認、補充	月	○		
				安全弁動作	3			-	電極の清掃及び校正	月	○		
				Vベルト張り状態	3			-	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○		
ベアリンググリス交換				年	-			KCL確認、補充	月	○			
ブロウ	原水槽攪拌ブロウ	ギヤオイル交換	年	-	混和槽	混和槽	電極の清掃及び校正	月	○				
			Vベルト交換	年			-	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○			
			フィルタエレメント交換	年			-	KCL確認、補充	月	○			
			安全弁動作	3			-	電極の清掃及び校正	月	○			
			Vベルト張り状態	3			-	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○			
			ベアリンググリス交換	年			-	KCL確認、補充	月	○			
	空洗ブロウ	空洗ブロウ	ギヤオイル交換	年	-	中和槽	中和槽	電極の清掃及び校正	月	○			
				Vベルト交換	年			-	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○		
				フィルタエレメント交換	年			-	KCL確認、補充	月	○		
				安全弁動作	3			-	電極の清掃及び校正	月	○		
				Vベルト張り状態	3			-	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○		
				ベアリンググリス交換	年			-	KCL確認、補充	月	○		

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
 ×…異常あり(要修理) ▲…修理中 「-」…今月は該当なし

備考

電気設備定期点検(1/2)

点検月日 令和5年1月31日

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
No.1曝気ブロウ	1	電流値(A) : 162A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2曝気ブロウ	2	電流値(A) : 162A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3曝気ブロウ	3	電流値(A) : 170A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
原水槽 攪拌ブロウ	4	電流値(A) : 3.7A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1調整槽 ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2調整槽 ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1原水ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2原水ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
循環ポンプ	9	電流値(A) : 3.7A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
返送汚泥 ポンプ	12	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
排泥ポンプ	11	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
余剰汚泥ポンプ	10	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
濃縮汚泥 ポンプ	13	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
床排水ポンプ	14	電流値(A) : 3.7A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			結果
りん酸 注入ポンプ	15	電流値(A) : 0.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
メタノール 注入ポンプ	16	電流値(A) : 0.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1硫酸 注入ポンプ	17	電流値(A) : 1.3A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2硫酸 注入ポンプ	18	電流値(A) : 1.3A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
塩化第二鉄 注入ポンプ	19	電流値(A) : 1.3A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1苛性ソーダ 注入ポンプ	20	電流値(A) : 1.3A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2苛性ソーダ 注入ポンプ	21	電流値(A) : 1.3A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3苛性ソーダ 注入ポンプ	22	電流値(A) : 1.3A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.4苛性ソーダ 注入ポンプ	23	電流値(A) : 1.3A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第一PH調整槽 攪拌機	脱水機盤 9	電流値(A) : 6.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第一沈殿槽 掻寄機	25	電流値(A) : 2.35A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1脱窒素槽 水中攪拌機	26	電流値(A) : 9.89A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2脱窒素槽 水中攪拌機	27	電流値(A) : 15.7A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3脱窒素槽 水中攪拌機	28	電流値(A) : 7.38A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1加温 ヒーター	脱水機盤 H1	電流値(A) :	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2加温 ヒーター	脱水機盤 H2	電流値(A) :	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

注)測定値は、電流値はR、S、T 絶縁抵抗値はR-E、S-E、T-Eとします。

曝気ブロウの電流値について上段は、U、V、Wで、下段はX、Y、Z、絶縁抵抗値について上段は、U-E、V-E、W-Eで、下段は、X-E、Y-E、Z-Eとします。

電気設備定期点検(2/2)

点検月日 令和5年1月31日

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
りん酸溶解槽 攪拌機	29	電流値(A) : 0.62A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
ろ過原水ポンプ	30	電流値(A) : 15.4A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
逆洗ポンプ	31	電流値(A) : 15.4A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
ゼオライト原水 ポンプ	32	電流値(A) : 6.9A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1処理水移送 ポンプ	33	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2処理水移送 ポンプ	55	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
凝集助剤 注入ポンプ	36	電流値(A) : 1.3A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
雑排水 ポンプ	37	電流値(A) : 10.2A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第二PH調整槽 攪拌機	38	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
混和槽攪拌機	39	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1凝集槽 攪拌機	40	電流値(A) : 1.24A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2凝集槽 攪拌機	56	電流値(A) : 1.24A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第二沈殿槽 掻寄機	41	電流値(A) : 2.35A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
中和槽攪拌機	42	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1凝集助剤 溶解槽攪拌機	44	電流値(A) : 1.30A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
No.2凝集助剤 溶解槽攪拌機	45	電流値(A) : 1.30A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
空洗ブロワ	46	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
汚泥貯留槽 攪拌ブロワ	47	電流値(A) : 6.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
給水ユニット No.1ポンプ No.2ポンプ	49	電流値(A) : 3.5A	6	-	-	-	-
		電流値(A) : 3.5A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
空気圧縮機	51	電流値(A) : 9.9A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第二雑排水 ポンプ*-1	57	電流値(A) : 9.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1-1放流水 移送ポンプ	1	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1-2放流水 移送ポンプ	2	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2-1放流水 移送ポンプ	3	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2-2放流水 移送ポンプ	4	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3-1放流水 移送ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3-2放流水 移送ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.4-1放流水 移送ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.4-2放流水 移送ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

注) 測定値は、電圧は左からR-S、S-T、T-R 電流値はR,S,T 絶縁抵抗値はR-E,S-E,T-Eとします。

「-」今月は該当なし

備考