

管理型最終処分場 施設管理チェックシート(毎日、毎週用)

点検実施日:平成26年4月4日(金) 天候(雨)

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認	
土 堰 堤	土堰堤法面	崩壊	✓				
		湧水、流水による浸食	✓				
		堰堤の不等沈下	✓				
	補強材	法枠の破損、変形、老朽化	/				
	堤 植栽	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	/			
雑草・雑木の繁茂			/				
雨 水 排 水 施 設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓				
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓				
		土砂の堆積	✓	土砂が溜まってる	4/7 清掃実施		
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓				
	調整池	流入管の損傷	✓				
		土砂の堆積	✓				
		調整池側面の浸食	✓				
遮 水 工	シート・保護 マット表面	異常な伸び	✓				
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓				
		接合部の剥がれ、口あき	✓				
		滞水、湧水	✓				
		押し出し(浮き上がり)	✓				
		ガス噴出	✓				
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	✓				
	シート固定工	雑草の生育	✓				
		シート固定工	亀裂・クラック	✓			
			持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓			
遮水シートや周辺地盤との間に隙間			✓				
シート固定工から遮水シートの抜け	✓						
		シート固定工の損傷	✓				
漏水 検知 システム	電気式漏水 検知システム	漏水管理 動作確認	/				
	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓	65.3 $\mu\text{S}/\text{mV}$			

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認
浸 出 水 集 排 水 施 設	縦管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓			
		滯水、湧水	✓			
		降雨時の排水状況	✓			
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
		本体の沈下、浮き上がり	✓			
本体の変位・変形		✓				
		送水ポンプの作動状態	✓			
水 処 理 施 設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
		本体の沈下、浮き上がり	✓			
		本体の変位・変形	✓			
		送水ポンプ類の作動状態	✓			
トラックスケール・ 受付事務所		計量機器の作動状態	/			
		床面の清掃	✓			
洗 車 設 備	洗車場	構造物の状況	✓			
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓			
		給水設備の状況	✓			
		洗車場設備周囲の清掃	AM ✓ PM			
	高圧洗浄機	高圧洗浄機の作動状況	/			
		水槽の水位、給水、送電の状況	/			
道 路	搬入道路、	清掃状況(路面の土砂等の除去)	AM ✓ PM			
	土取場道路、	路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓			
	場内道路	排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓			
		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓			
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	✓			
ライフ	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓			
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓			
ライン	電気・ 通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓			
		架空線部の状況	✓			

管理型最終処分場 施設管理チェックシート(毎日、毎週用)

点検実施日:平成26年4月11日(金) 天候(晴)

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認
土 堰	土堰堤法面	崩壊	✓			
		湧水、流水による浸食	✓			
		堰堤の不等沈下	✓			
	補強材	法枠の破損、変形、老朽化	/			
	堤 植栽	植生の活力(葉色、密度、病虫害)	/			
雑草・雑木の繁茂		/				
雨 水 排 水 施 設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓			
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓			
		土砂の堆積	✓			
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓			
	調整池	流入管の損傷	✓			
		土砂の堆積	✓			
		調整池側面の浸食	✓			
遮 水 工	シート・保護 マット表面	異常な伸び	✓			
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓			
		接合部の剥がれ、口あき	✓			
		滞水、湧水	✓			
		押し出し(浮き上がり)	✓			
		ガス噴出	✓			
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	✓			
		雑草の生育	✓			
	シート固定工	亀裂・クラック	✓			
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓			
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	✓			
		シート固定工から遮水シートの抜け	✓			
		シート固定工の損傷	✓			
	漏水 検知 システム	電気式漏水	漏水管理	/		
検知システム		動作確認	/			
地下水管理		地下水水質(電気伝導率測定)	✓	65.5 ns/m		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認
浸 出 水 集 排 水 施 設	縦管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓			
		滯水、湧水	✓			
		降雨時の排水状況	✓			
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
本体の沈下、浮き上がり		✓				
本体の変位・変形		✓				
		送水ポンプの作動状態	✓			
水 処 理 施 設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
		本体の沈下、浮き上がり	✓			
		本体の変位・変形	✓			
		送水ポンプ類の作動状態	✓			
トックスケール・ 受付事務所		計量機器の作動状態	/			
		床面の清掃	✓			
洗 車 設 備	洗車場	構造物の状況	✓			
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓			
		給水設備の状況	✓			
		洗車場設備周囲の清掃	✓	AM PM		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機の作動状況	/			
		水槽の水位、給水、送電の状況	/			
道 路	搬入道路、	清掃状況(路面の土砂等の除去)	✓	AM PM		
	土取場道路、	路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓			
	場内道路	排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓			
		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓			
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	✓			
ライフ	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓			
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓			
ライン	電気・	埋設部の陥没等の状況	✓			
	通信設備	架空線部の状況	✓			

管理型最終処分場 施設管理チェックシート(毎日、毎週用)

点検実施日:平成 26年 4月 18日(金) 天候(曇)

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認
土 堰	土堰堤法面	崩壊	✓			
		湧水、流水による浸食	✓			
		堰堤の不等沈下	✓			
堤	補強材	法枠の破損、変形、老朽化	/			
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病虫害)	/			
		雑草・雑木の繁茂	/			
雨 水 排 水 施 設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓			
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓			
		土砂の堆積	✓			
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓			
	調整池	流入管の損傷	✓			
		土砂の堆積	✓			
		調整池側面の浸食	✓			
遮 水 工	シート・保護 マット表面	異常な伸び	✓			
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓			
		接合部の剥がれ、口あき	✓			
		滞水、湧水	✓			
		押し出し(浮き上がり)	✓			
		ガス噴出	✓			
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	✓			
	雑草の生育	✓				
	シート固定工	亀裂・クラック	✓			
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓			
遮水シートや周辺地盤との間に隙間		✓				
シート固定工から遮水シートの抜け		✓				
		シート固定工の損傷	✓			
漏水 検知 システム	電気式漏水 検知システム	漏水管理 動作確認	/			
	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓	65.4 ms/m		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認
浸 出 水 集 排 水 施 設	堅管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓			
		滞水、湧水	✓			
		降雨時の排水状況	✓			
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
		本体の沈下、浮き上がり	✓			
本体の変位・変形		✓				
		送水ポンプの作動状態	✓			
水 処 理 施 設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
		本体の沈下、浮き上がり	✓			
		本体の変位・変形	✓			
		送水ポンプ類の作動状態	✓			
トラックスケール・ 受付事務所		計量機器の作動状態	/			
		床面の清掃	✓			
洗 車 設 備	洗車場	構造物の状況	✓			
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓			
		給水設備の状況	✓			
		洗車場設備周囲の清掃	✓	AM PM		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機の作動状況	/			
		水槽の水位、給水、送電の状況	/			
道 路	搬入道路、	清掃状況(路面の土砂等の除去)	✓	AM PM		
	土取場道路、	路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓			
	場内道路	排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓			
		ガードレール、カーブミラーの損傷	✓			
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	✓			
ライフ	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓			
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓			
ライン	電気・ 通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓			
		架空線部の状況	✓			

管理型最終処分場 施設管理チェックシート(毎日、毎週用)

点検実施日:平成26年4月25日(金) 天候(雨)

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認
土 堰 堤	土堰堤法面	崩壊	✓			
		湧水、流水による浸食	✓			
		堰堤の不等沈下	✓			
	補強材	法枠の破損、変形、老朽化	/			
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	/			
		雑草・雑木の繁茂	/			
雨 水 排 水 施 設	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	✓			
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	✓			
		土砂の堆積	✓			
		グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷	✓			
	調整池	流入管の損傷	✓			
		土砂の堆積	✓			
		調整池側面の浸食	✓			
遮 水 工	シート・保護 マット表面	異常な伸び	✓			
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	✓			
		接合部の剥がれ、口あき	✓			
		滞水、湧水	✓			
		押し出し(浮き上がり)	✓			
		ガス噴出	✓			
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	✓			
	雑草の生育	✓				
	シート固定工	亀裂・クラック	✓			
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	✓			
遮水シートや周辺地盤との間に隙間		✓				
シート固定工から遮水シートの抜け		✓				
		シート固定工の損傷	✓			
漏水 検知 システム	電気式漏水 検知システム	漏水管理 動作確認	/			
	地下水管理	地下水水質(電気伝導率測定)	✓	65.3ms/m		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応	確認
浸 出 水 集 排 水 施 設	縦管、ガス抜き管	亀裂、陥没	✓			
		滞水、湧水	✓			
		降雨時の排水状況	✓			
	ポンプ井	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
		本体の沈下、浮き上がり	✓			
本体の変位・変形		✓				
送水ポンプの作動状態	✓					
水 処 理 施 設	水処理施設	打継ぎ目からの漏水	✓			
		本体のクラック、亀裂、漏水	✓			
		本体の沈下、浮き上がり	✓			
		本体の変位・変形	✓			
		送水ポンプ類の作動状態	✓			
トラックスケール・ 受付事務所	計量機器の作動状態					
	床面の清掃	✓				
洗 車 設 備	洗車場	構造物の状況	✓			
		水槽の水位、排水、沈殿槽の状況	✓			
		給水設備の状況	✓			
		洗車場設備周囲の清掃	AM PM ✓			
	高圧洗浄機	高圧洗浄機の作動状態				
		水槽の水位、給水、送電の状況				
道 路	搬入道路、 土取場道路、 場内道路	清掃状況(路面の土砂等の除去)	AM PM ✓			
		路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)	✓			
	排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)	✓				
	ガードレール、カーブミラーの損傷	✓				
門扉設備	動作確認、破損、汚れ等	✓				
ライ フ ラ イ ン	給水設備	中継ポンプ制御装置の作動状況	✓			
	浄化槽設備	浄化槽ポンプの作動状況	✓			
	電気・ 通信設備	埋設部の陥没等の状況	✓			
		架空線部の状況	✓			