

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤		堤体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堤体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水調整槽		本体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		本体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		送水ポンプ作動状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		湧水、流水による浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堰堤の不等沈下	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		雑草・雑木の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		土砂堆積	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	防災調節池	流入管損傷	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		防災調節池側面の浸食	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		放流口のひび	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		膨らみ、へこみ、つぶれ、剥がれ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		接合部の剥がれ、口あき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		押し出し(浮き上がり)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		雑草の生育	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	シート固定工	亀裂・クラック	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		シート固定工から遮水シートの抜け	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	キャッピングシート	破損、隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		動作確認	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		地下水集排水管 の観測人孔	地下水水質 (環境基準項目等)	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
浸出水集排水施設	縦管、ガス抜き管	亀裂、変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		埋立ガス	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水処理施設		処理槽内の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		処理槽内の機器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		電気・計装設備	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		機器メーカーによる点検	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		各所配管の防凍処置	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
トラックスケール		計量機器作業状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		計量器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、 沈殿槽の状況、給水設備状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	<input checked="" type="checkbox"/> 【AM】異常なし <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 【PM】異常なし <input type="checkbox"/>		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		ガードレールの損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
飛散防止設備		ネットフェンス	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
給水設備		給水設備作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
電気・通信設備		配線・ケーブルの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		高圧受電 電気保安管理	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		

【2024年6月 各点検実施日】

日常点検:施設稼働日に毎日

週次点検:毎週月曜日(3日、10日、17日、24日)

月次点検:最終週次点検日(24日)

点検者:

確認者:

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤		堤体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堤体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水調整槽		本体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		本体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		送水ポンプ作動状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		湧水、流水による浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堰堤の不等沈下	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
雑草・雑木の繁茂		<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		土砂堆積	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	防災調節池	流入管損傷	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		防災調節池側面の浸食	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		放流口のひび	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		接合部の剥がれ、口あき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		押し出し(浮き上がり)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		雑草の生育	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	シート固定工	亀裂・クラック	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		シート固定工から遮水シートの抜け	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
キャッピングシート	破損、隙間	<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>	部破れあり	即時補修の実施	

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		動作確認	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		地下水集排水管 の観測人孔	地下水水質 (環境基準項目等)	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>	
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		埋立ガス	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水処理施設		処理槽内の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		処理槽内の機器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		電気・計装設備	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		機器メーカーによる点検	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		各所配管の防凍処置	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
トラックスケール		計量機器作業状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		計量器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、 沈殿槽の状況、給水設備状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	[AM] <input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> [PM] <input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		ガードレールの損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
飛散防止設備		ネットフェンス	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
給水設備		給水設備作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
電気・通信設備		配線・ケーブルの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		高圧受電 電気保安管理	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		

【2024年6月 各点検実施日】

日常点検:施設稼働日に毎日

週次点検:毎週月曜日(3日、10日、17日、24日)

月次点検:最終週次点検日(24日)

点検者:

確認者:

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤		堤体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堤体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水調整槽		本体の沈下・浮上	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		本体の変位・変形	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		送水ポンプ作動状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		湧水、流水による浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堰堤の不等沈下	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
雑草・雑木の繁茂		<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		土砂堆積	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	防災調節池	流入管損傷	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		防災調節池側面の浸食	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		放流口のひび	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		接合部の剥がれ、口あき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		押し出し(浮き上がり)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		雑草の生育	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	シート固定工	亀裂・クラック	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		シート固定工から遮水シートの抜け	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	キャッピングシート	破損、隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		動作確認	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		地下水集排水管 の観測人孔	地下水水質 (環境基準項目等)	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____	
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		埋立ガス	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
浸出水処理施設		処理槽内の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		処理槽内の機器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		電気・計装設備	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		機器メーカーによる点検	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		各所配管の防凍処置	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
トラックスケール		計量機器作業状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		計量器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、 沈殿槽の状況、給水設備状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	[AM] <input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
			[PM] <input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		ガードレールの損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
飛散防止設備		ネットフェンス	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
給水設備		給水設備作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
電気・通信設備		配線・ケーブルの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		高圧受電 電気保安管理	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		

【2024年6月 各点検実施日】

日常点検:施設稼働日に毎日

週次点検:毎週月曜日(3日、10日、17日、24日)

月次点検:最終週次点検日(24日)

点検者:

確認者:

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤		堤体の沈下・浮上	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堤体の変位・変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
浸出水調整槽		本体の沈下・浮上	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		本体の変位・変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		送水ポンプ作動状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		湧水、流水による浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		堰堤の不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
雑草・雑木の繁茂		<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>			
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		土砂堆積	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	防災調節池	流入管損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		防災調節池側面の浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		放流口のひび	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		膨らみ、へこみ、つぶざり、剥がれ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		接合部の剥がれ、口あき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		押し出し(浮き上がり)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		雑草の生育	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	シート固定工	亀裂・クラック	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
		シート固定工から遮水シートの抜け	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		
	キャッピングシート	破損、隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/>		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		動作確認	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		地下水集排水管 の観測人孔	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、変形	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		埋立ガス	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
浸出水処理施設		処理槽内の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		処理槽内の機器	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		電気・計装設備	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		機器メーカーによる点検	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		各所配管の防凍処置	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
トラックスケール		計量機器作業状態	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		計量器	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、 沈殿槽の状況、給水設備状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	[AM] <input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
			[PM] <input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		ガードレールの損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
飛散防止設備		ネットフェンス	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
給水設備		給水設備作動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
電気・通信設備		配線・ケーブルの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		
		高圧受電 電気保安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> _____		

【2024年6月 各点検実施日】

日常点検:施設稼働日に毎日

週次点検:毎週月曜日(3日、10日、17日、24日)

月次点検:最終週次点検日(24日)