

機械設備定期点検(1)

点検月 2021年5月

設備名		点検項目		周期	点検結果	設備名		点検項目		周期	点検結果					
原水調整設備	調整槽	調整槽ポンプ	本体付着物除去	年	-	高度処理設備	砂ろ過塔	洗浄工程確認	月	○						
			潤滑油交換	年	-			空洗タイマー設定値(分)	月	5						
			外観	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	8						
			プロペラ確認	年	-			空気弁動作確認	月	○						
			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			洗浄工程確認	月	○						
	原水槽	No.1原水ポンプ	浮遊物除去	月	○		No.1活性炭吸着塔	逆洗タイマー設定値(分)	月	8	空気弁動作確認	月	○			
			フロートスイッチ動作	年	-			No.2活性炭吸着塔	洗浄工程確認	月	○	逆洗タイマー設定値(分)	月	8		
			本体付着物除去	年	-				空気弁動作確認	月	○					
			潤滑油交換	年	-				ゼオライト原水槽	本体付着物除去	年	-	潤滑油交換	年	-	
			外観	年	-					外観	年	-	プロペラ確認	年	-	
プロペラ確認	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	消毒槽	浮遊物除去			6	-					
キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	浮遊物除去	6	-		No.1処理水移送ポンプ	フリクトスイッチ動作確認		6	-					
揚水計量槽	汚泥等の堆積	月	○	本体付着物除去	年			-		潤滑油交換	年	-				
第一PH調整槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	外観			年	△	プロペラ確認	年	△				
		プロペラ確認	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁			年	-	No.2処理水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-			
第一沈澱池	掻寄機	トラフの損傷、越流状況	月	○	潤滑油交換	年		-	プロペラ確認		年	-				
		浮遊物の除去	月	○	外観	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年		-					
生物処理	第一汚泥ピット	返送汚泥余剰汚泥ポンプ	本体付着物除去	年	-	放流槽	No.1放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年		-	No.2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	
			外観	年	-			外観	年		-		プロペラ確認	年	-	
			プロペラ確認	年	-			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	浮遊物除去		6	-		
	硝化槽	1槽	散気状態	月	○			1-1放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-		1-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-
			散気状態	月	○				外観	年	-			外観	年	-
			散気状態	月	○	プロペラ確認	年		-	プロペラ確認	年	-				
			散気状態	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁	年		-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-				
			散気状態	月	○	2-1放流水移送ポンプ	本体付着物除去		年	-	2-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去		年	-	
			散気状態	月	○		潤滑油交換		年	-		潤滑油交換		年	-	
	脱窒素槽	1槽	水中攪拌機攪拌状況	月	○		外観	年	-	外観		年	-			
オイル交換(業者)			年	-	プロペラ確認		年	-	プロペラ確認	年		-				
水中攪拌機攪拌状況			月	○	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-	3-1放流水移送ポンプ	本体付着物除去		年	-			
オイル交換(業者)	年	-	潤滑油交換	年	-	外観	年	-								
オイル交換(業者)	年	-	外観	年	-	プロペラ確認	年	-								
再曝気槽	循環ポンプ	散気状態	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	3-2放流水移送ポンプ		本体付着物除去	年	-				
		本体付着物除去	年	-	潤滑油交換	年	-			外観	年	-				
		潤滑油交換	年	-	外観	年	-		プロペラ確認	年	-					
		外観	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-					
凝集沈殿	第二PH調整槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	処理水貯留槽	4-1放流水移送ポンプ		本体付着物除去	年	-	4-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	
			プロペラ確認	年	-			潤滑油交換	年	-	潤滑油交換		年	-		
	脱気槽	攪拌機	散気状態	月	○			外観	年	-	外観		年	-		
			電磁弁動作確認	月	○			プロペラ確認	年	-	プロペラ確認		年	-		
	混和槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	4-1放流水移送ポンプ		本体付着物除去	年	-	
			プロペラ確認	年	-		潤滑油交換	年	-	外観		年	-			
	凝集槽	No.1攪拌機	回転部スケール除去	年	-		外観	年	-	4-2放流水移送ポンプ		プロペラ確認	年	-		
			プロペラ確認	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			本体付着物除去	年	-		
	No.2攪拌機	回転部スケール除去	年	-	潤滑油交換		年	-	潤滑油交換			年	-			
		プロペラ確認	年	-	外観		年	-	外観		年	-				
第二沈殿槽	掻寄機	トラフの損傷、越流状況	月	○	プロペラ確認	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年		-					
		浮遊物の除去	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	ろ過原水槽	本体付着物除去	年	-					
高度処理設備	ろ過原水槽	ろ過原水ポンプ	外観	年	-	浮遊物除去	6		-	潤滑油交換	年	-				
			フリクトレベルスイッチ動作	6	-	外観	年		-	外観	年	-				
			本体付着物除去	年	-	プロペラ確認	年		-	プロペラ確認	年	-				
			潤滑油交換	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年		-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-				
			外観	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-					

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
×…異常あり(要修理) ▲…修理中 「-」…今月は該当なし

備考
No.1処理水移送ポンプは異音がするため現在経過観察中です。

機械設備定期点検(2)

点検月 2021年5月

設備名		点検項目		周期	点検結果	設備名	点検項目		周期	点検結果	
薬品注入設備	薬品貯留槽	メタノール	ストレーナー清掃	年	-	空気源設備	空気圧縮機	ねじ、ナットの緩み	月	○	
		苛性ソーダ	ストレーナー清掃	年	-			ベルトの伸び、傷み	月	○	
		塩化第二鉄	ストレーナー清掃	年	-			吸引ろ過器詰め物点検	月	○	
		硫酸	ストレーナー清掃	年	-			運転開始圧力(Mpa)	月	0.60	
	薬品溶解槽	リン酸	ストレーナー清掃	年	-			運転停止圧力(Mpa)	月	0.85	
			タンク内部確認	年	-			潤滑油交換	6	-	
		凝集助剤A	ストレーナー清掃	月	○		吸込フィルタ清掃	年	-		
			タンク内部確認	年	-		タンクの清掃点検	年	-		
		凝集助剤B	ストレーナー清掃	月	○		本体付着物除去	6	-		
	タンク内部確認	年	-	潤滑油交換	年		-				
	薬品注入ポンプ	メタノール	潤滑油交換	年	-		第二汚泥ピット	排泥ポンプ	外観	年	-
		No.1苛性ソーダ	潤滑油交換	年	○				プロペラ確認	年	-
		No.2苛性ソーダ	潤滑油交換	年	○	キャブタイヤケーブル絶縁			年	-	
		No.3苛性ソーダ	潤滑油交換	年	○	浮遊物除去			6	-	
		No.4苛性ソーダ	潤滑油交換	年	○	汚泥濃縮槽	濃縮汚泥ポンプ	本体付着物除去	6	-	
塩化第二鉄		潤滑油交換	年	○	潤滑油交換			年	-		
硫酸		潤滑油交換	年	○	外観			年	-		
凝集助剤		潤滑油交換	年	○	プロペラ確認			年	-		
薬品注入量	メタノール	実量測定(ml/分)	月	6.3	汚泥貯留槽		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		
	塩化第二鉄	実量測定(ml/分)	月	50.0			散気管確認	6	-		
	りん酸	実量測定(ml/分)	月	2.1	フリクトレベルスイッチ動作	6	-				
	凝集助剤	実量測定(ml/分)	月	105.0							
ブロウ設備	ブロウ	No.1曝気ブロウ	温度	3	-	給排水設備	床排水	床排水ポンプ	浮遊物除去	6	-
			安全弁動作	3	-				本体付着物除去	6	-
			各接合部締付	3	-				潤滑油交換	年	-
			Vベルト張り状態	3	-				外観	年	-
			ベアリンググリス交換	6	-				プロペラ確認	年	-
			ギヤオイル交換	6	-				キャブタイヤケーブル絶縁	年	-
		No.2曝気ブロウ	Vベルト交換	年	-		雑排水槽	雑排水ポンプ	浮遊物除去	6	-
			Vベルト交換	年	-				本体付着物除去	6	-
			圧力計交換	年	-				潤滑油交換	年	-
			吸込フィルタ清掃	年	-				外観	年	-
			温度	3	-				プロペラ確認	年	-
			安全弁動作	3	-				キャブタイヤケーブル絶縁	年	-
	No.3曝気ブロウ	各接合部締付	3	-	第二雑排水槽	第二雑排水ポンプ	浮遊物除去	6	-		
		Vベルト張り状態	3	-			本体付着物除去	6	-		
		ベアリンググリス交換	6	-			潤滑油交換	年	-		
		ギヤオイル交換	6	-			外観	年	-		
		Vベルト交換	年	-			プロペラ確認	年	-		
		圧力計交換	年	-			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		
	原水槽搅拌ブロウ	吸込フィルタ清掃	年	-	PH計	PH調整槽	槽内点検	月	○		
		温度	3	-			警報の有無	月	○		
		安全弁動作	3	-			清掃	年	-		
		各接合部締付	3	-			第一PH調整槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.55-7.05	
		Vベルト張り状態	3	-				KCL確認、補充	月	○	
		ベアリンググリス交換	6	-				電極の清掃及び校正	月	○	
		ギヤオイル交換	6	-		硝化槽		設定値(薬注ポンプon-off)	月	7.75-7.85	
		Vベルト交換	年	-				KCL確認、補充	月	○	
		圧力計交換	年	-		第二PH調整槽		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.45-6.55	
		吸込フィルタ清掃	年	-			KCL確認、補充	月	○		
		汚泥貯留槽搅拌ブロウ	安全弁動作	3		-	混和槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.35-6.45	
			Vベルト張り状態	3		-		KCL確認、補充	月	○	
ギヤオイル交換	3		-	電極の清掃及び校正	月	○					
ベアリンググリス交換	6		-	中和槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月		6.75-6.85			
Vベルト交換	年		-		KCL確認、補充	月		○			
フィルタエレメント交換	年		-	電極の清掃及び校正	月	○					
空洗ブロウ	安全弁動作	3	-								
	Vベルト張り状態	3	-								
	ベアリンググリス交換	年	-								
	ギヤオイル交換	年	-								
	Vベルト交換	年	-								
	フィルタエレメント交換	年	-								

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
 ×…異常あり(要修理) ▲…修理中 「-」…今月は該当なし

備考

電気設備定期点検(1/2)

点検月 2021年 5月

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
No.1曝気ブロワ	1	電流値(A) : 162A	6	-	-	-	-
			6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2曝気ブロワ	2	電流値(A) : 162A	6	-	-	-	-
			6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3曝気ブロワ	3	電流値(A) : 170A	6	-	-	-	-
			6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
原水槽 攪拌ブロワ	4	電流値(A) : 3.7A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1調整槽 ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2調整槽 ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1原水ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6	2.18	2.13	2.47	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2原水ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6	1.99	2.38	2.10	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
循環ポンプ	9	電流値(A) : 3.7A	6	2.01	2.59	2.35	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
返送汚泥 ポンプ	12	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
排泥ポンプ	11	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
余剰汚泥ポンプ	10	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
濃縮汚泥 ポンプ	13	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
床排水ポンプ	14	電流値(A) : 3.7A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			結果
りん酸 注入ポンプ	15	電流値(A) : 0.8A	6	0.01	-	0.01	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	∞	-	∞	○
メタノール 注入ポンプ	16	電流値(A) : 0.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1硫酸 注入ポンプ	17	電流値(A) : 1.3A	6	0.82	0.82	0.78	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	∞	∞	∞	○
No.2硫酸 注入ポンプ	18	電流値(A) : 1.3A	6	0.85	0.84	0.81	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	∞	∞	∞	○
塩化第二鉄 注入ポンプ	19	電流値(A) : 1.3A	6	0.87	0.89	0.86	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	∞	∞	∞	○
No.1苛性ソーダ 注入ポンプ	20	電流値(A) : 1.3A	6	0.87	0.87	0.84	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	∞	∞	∞	○
No.2苛性ソーダ 注入ポンプ	21	電流値(A) : 1.3A	6	0.90	0.90	0.88	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	∞	∞	∞	○
No.3苛性ソーダ 注入ポンプ	22	電流値(A) : 1.3A	6	0.87	0.86	0.83	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	∞	∞	∞	○
No.4苛性ソーダ 注入ポンプ	23	電流値(A) : 1.3A	6	0.86	0.86	0.82	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	∞	∞	∞	○
第一PH調整槽 攪拌機	9	電流値(A) : 6.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第一沈殿槽 掻寄機	25	電流値(A) : 2.35A	6	1.38	1.40	1.34	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1脱窒素槽 水中攪拌機	26	電流値(A) : 9.89A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2脱窒素槽 水中攪拌機	27	電流値(A) : 15.7A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3脱窒素槽 水中攪拌機	28	電流値(A) : 7.38A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1加温 ヒーター		電流値(A) :	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1加温 ヒーター		電流値(A) :	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

注)測定値は、電流値はR、S、T 絶縁抵抗値はR-E、S-E、T-Eとします。

曝気ブロワの電流値について上段は、U、V、Wで、下段はX、Y、Z、絶縁抵抗値について上段は、U-E、V-E、W-Eで、下段は、X-E、Y-E、Z-Eとします。

メタノール注入ポンプの電流値は仮設の為、測定しておりません。

電気設備定期点検(2/2)

点検月 2021年 5月

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
りん酸溶解槽 攪拌機	29	電流値(A) : 0.62A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
ろ過原水ポンプ	30	電流値(A) : 15.4A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
逆洗ポンプ	31	電流値(A) : 15.4A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
ゼオライト原水 ポンプ	32	電流値(A) : 6.9A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1処理水移送 ポンプ	33	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2処理水移送 ポンプ	55	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
凝集助剤 注入ポンプ	36	電流値(A) : 1.3A	6	0.82	0.84	0.84	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	∞	∞	∞	○
雑排水 ポンプ	37	電流値(A) : 10.2A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第二PH調整槽 攪拌機	38	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
混和槽攪拌機	39	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1凝集槽 攪拌機	40	電流値(A) : 1.24A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2凝集槽 攪拌機	56	電流値(A) : 1.24A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第二沈殿槽 搔寄機	41	電流値(A) : 2.35A	6	1.61	1.60	1.62	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
中和槽攪拌機	42	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1凝集助剤 溶解槽攪拌機	44	電流値(A) : 1.30A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
No.2凝集助剤 溶解槽攪拌機	45	電流値(A) : 1.30A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
空洗ブロウ	46	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
汚泥貯留槽 攪拌ブロウ	47	電流値(A) : 6.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
給水ユニット No.1ポンプ No.2ポンプ	49	電流値(A) : 3.5A	6	-	-	-	-
		電流値(A) : 3.5A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
空気圧縮機	51	電流値(A) : 9.9A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第二雑排水 ポンプ*-1	57	電流値(A) : 9.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1-1放流水 移送ポンプ	1	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1-2放流水 移送ポンプ	2	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2-1放流水 移送ポンプ	3	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2-2放流水 移送ポンプ	4	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3-1放流水 移送ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3-2放流水 移送ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.4-1放流水 移送ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.4-2放流水 移送ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

注) 測定値は、電圧は左からR-S、S-T、T-R 電流値はR,S,T 絶縁抵抗値はR-E,S-E,T-Eとします。

備考

「-」今月は該当なし