

機械設備定期点検(1)

点検月日 令和8年9月30日

設備名					点検項目			周期	点検結果	設備名					点検項目			周期	点検結果																																																																																																																																																																																																																								
原水調整設備	調整槽	調整槽ポンプ	本体付着物除去	年	-	高度処理設備	砂ろ過塔	洗浄工程確認	月	○	高度処理設備	No.1活性炭吸着塔	逆洗タイマー設定値(分)	月	○	高度処理設備	ゼオライト原水槽	ゼオライト原水ポンプ	洗浄工程確認	月	○																																																																																																																																																																																																																						
			潤滑油交換	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	○			逆洗タイマー設定値(分)	月	○																																																																																																																																																																																																																												
			外観	年	-			空気弁動作確認	月	○			空気弁動作確認	月	○																																																																																																																																																																																																																												
			プロペラ確認	年	-			洗浄工程確認	月	○			洗浄工程確認	月	○																																																																																																																																																																																																																												
			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	○			逆洗タイマー設定値(分)	月	○																																																																																																																																																																																																																												
	原水槽	No.1原水ポンプ	浮遊物除去	月	○		No.2活性炭吸着塔	空気弁動作確認	月	○		No.2活性炭吸着塔	洗浄工程確認	月	○		ゼオライト原水槽	ゼオライト原水ポンプ	本体付着物除去	年	-																																																																																																																																																																																																																						
			フロートスイッチ動作	年	-			空気弁動作確認	月	○			空気弁動作確認	月	○			潤滑油交換	年	-																																																																																																																																																																																																																							
			本体付着物除去	年	-			洗浄工程確認	月	○			洗浄工程確認	月	○			外観	年	-																																																																																																																																																																																																																							
			潤滑油交換	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	○			逆洗タイマー設定値(分)	月	○			プロペラ確認	年	-																																																																																																																																																																																																																							
			外観	年	-			空気弁動作確認	月	○			空気弁動作確認	月	○			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-																																																																																																																																																																																																																							
揚水計量槽		汚泥等の堆積	月	○	消毒槽		浮遊物除去	6	-	放流槽	No.1処理水移送ポンプ	浮遊物除去	6	-	放流槽	No.2処理水移送ポンプ	浮遊物除去	6	-																																																																																																																																																																																																																								
		槽内清掃	月	○			フリクトスイッチ動作確認	6	-			フリクトスイッチ動作確認	6	-																																																																																																																																																																																																																													
生物処理	第一PH調整槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	高度処理設備	放流槽	No.1放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年		-	放流槽	No.2放流水移送ポンプ	本体付着物除去		年	-	処理水貯留槽	1-1放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-																																																																																																																																																																																																																				
			加温ヒーター	水温(℃)	月				20.4	潤滑油交換		年			-		潤滑油交換	年			-	潤滑油交換	年	-	潤滑油交換	年	-																																																																																																																																																																																																																
	第一沈殿池	掻寄機	トラフの損傷、越流状況	月	○				外観	年		-			外観		年	-			外観	年	-	外観	年	-	外観	年	-																																																																																																																																																																																																														
			浮遊物の除去	月	○				プロペラ確認	年	-	プロペラ確認			年	-	プロペラ確認	年			-	プロペラ確認	年	-	プロペラ確認	年	-																																																																																																																																																																																																																
	第一汚泥ピット	返送汚泥余剰汚泥ポンプ	グリッド補充	6	-				キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁			年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年			-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-																																																																																																																																																																																																													
			本体付着物除去	年	-			本体付着物除去	年	-	本体付着物除去	年		-	本体付着物除去	年	-	本体付着物除去		年	-	本体付着物除去	年	-	本体付着物除去	年	-																																																																																																																																																																																																																
			潤滑油交換	年	-			潤滑油交換	年	-	潤滑油交換	年		-	潤滑油交換	年	-	潤滑油交換		年	-	潤滑油交換	年	-	潤滑油交換	年	-																																																																																																																																																																																																																
			外観	年	-			外観	年	-	外観	年		-	外観	年	-	外観		年	-	外観	年	-	外観	年	-																																																																																																																																																																																																																
			プロペラ確認	年	-			プロペラ確認	年	-	プロペラ確認	年		-	プロペラ確認	年	-	プロペラ確認		年	-	プロペラ確認	年	-	プロペラ確認	年	-																																																																																																																																																																																																																
	硝化槽		1槽	散気状態	月			○	2-1放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-1放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ		4-1放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ		4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ	4-2放流水移送ポンプ	1-2放流水移送ポンプ	2-2放流水移送ポンプ	3-2放流水移送ポンプ

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
 ×…異常あり(要修理) ▲…修理中 「-」…今月は該当なし

備考

機械設備定期点検(2)

点検月日 令和8年9月30日

設備名		点検項目		周期	点検結果	設備名		点検項目		周期	点検結果
薬品注入設備	薬品貯留槽	メタノール	ストレーナー清掃	年	-	空気源設備	空気圧縮機	ねじ、ナットの緩み	月	○	
		苛性ソーダ	ストレーナー清掃	年	-			ベルトの伸び、傷み	月	○	
		塩化第二鉄	ストレーナー清掃	年	-			吸引ろ過器詰め物点検	月	○	
		硫酸	ストレーナー清掃	年	-			運転開始圧力(Mpa)	月	○	
	薬品溶解槽	リン酸	ストレーナー清掃	年	-			運転停止圧力(Mpa)	月	○	
		凝集助剤A	タンク内部確認	年	-			潤滑油交換	6	-	
			ストレーナー清掃	月	○			吸込フィルタ清掃	年	-	
		凝集助剤B	タンク内部確認	年	-			タンクの清掃点検	年	-	
	ストレーナー清掃		月	○	本体付着物除去	6	-				
	薬品注入ポンプ	メタノール	潤滑油交換	年	-	潤滑油交換	年	-			
		No.1苛性ソーダ	潤滑油交換	年	-	外観	年	-			
		No.2苛性ソーダ	潤滑油交換	年	-	プロペラ確認	年	-			
		No.3苛性ソーダ	潤滑油交換	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			
		No.4苛性ソーダ	潤滑油交換	年	-	浮遊物除去	6	-			
		塩化第二鉄	潤滑油交換	年	-	本体付着物除去	6	-			
		硫酸	潤滑油交換	年	-	潤滑油交換	年	-			
		凝集助剤	潤滑油交換	年	-	外観	年	-			
薬品注入量	メタノール	実量測定(ml/分)	月	○	プロペラ確認	年	-				
	塩化第二鉄	実量測定(ml/分)	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-				
	りん酸	実量測定(ml/分)	月	○	散気管確認	6	-				
	凝集助剤	実量測定(ml/分)	月	○	フリクトレベルスイッチ動作	6	-				
ブロウ設備	ブロウ	No.1曝気ブロウ	温度	3	○	給排水設備	床排水	床排水ポンプ	浮遊物除去	6	-
			安全弁動作	3	○				本体付着物除去	6	-
			各接合部締付	3	○				潤滑油交換	年	-
			Vベルト張り状態	3	○				外観	年	-
			ベアリンググリス交換	6	-				プロペラ確認	年	-
			ギヤオイル交換	6	-				キャブタイヤケーブル絶縁	年	-
			Vベルト交換	年	-		浮遊物除去	6	-		
			圧力計交換	年	-		本体付着物除去	6	-		
		No.2曝気ブロウ	吸込フィルタ清掃	年	-		潤滑油交換	年	-		
			温度	3	※1		外観	年	-		
			安全弁動作	3	※1		プロペラ確認	年	-		
			各接合部締付	3	※1		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		
			Vベルト張り状態	3	※1		浮遊物除去	6	-		
			ベアリンググリス交換	6	※1		本体付着物除去	6	-		
			ギヤオイル交換	6	※1		潤滑油交換	年	-		
			Vベルト交換	年	※1		外観	年	-		
	No.3曝気ブロウ	圧力計交換	年	※1	プロペラ確認		年	-			
		吸込フィルタ清掃	年	※1	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-			
		温度	3	○	槽内点検		月	○			
		安全弁動作	3	○	警報の有無		月	○			
		各接合部締付	3	○	清掃	年	-				
		Vベルト張り状態	3	○	PH計	PH計	第一PH調整槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○	
		ベアリンググリス交換	3	○				KCL確認、補充	月	○	
		ギヤオイル交換	6	-			硝化槽	電極の清掃及び校正	月	○	
	Vベルト交換	年	-	設定値(薬注ポンプon-off)				月	○		
	圧力計交換	年	-	KCL確認、補充			月	○			
	吸込フィルタ清掃	年	-	電極の清掃及び校正			月	○			
	原水槽攪拌ブロウ	安全弁動作	3	○			第二PH調整槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○	
		Vベルト張り状態	3	○				KCL確認、補充	月	○	
		ギヤオイル交換	3	○			電極の清掃及び校正	月	○		
		ベアリンググリス交換	6	-			混和槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○	
		Vベルト交換	年	-				KCL確認、補充	月	○	
		フィルタエレメント交換	年	-			電極の清掃及び校正	月	○		
	汚泥貯留槽攪拌ブロウ	安全弁動作	3	○			中和槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	○	
		Vベルト張り状態	3	○				KCL確認、補充	月	○	
		ギヤオイル交換	3	○	電極の清掃及び校正	月		○			
		ベアリンググリス交換	6	-	設定値(薬注ポンプon-off)	月		○			
		Vベルト交換	年	-	KCL確認、補充	月	○				
		フィルタエレメント交換	年	-	電極の清掃及び校正	月	○				
	空洗ブロウ	安全弁動作	3	○							
Vベルト張り状態		3	○								
ベアリンググリス交換		年	-								
ギヤオイル交換		年	-								
Vベルト交換		年	-								
フィルタエレメント交換		年	-								

○…異常なし又は実施
×…異常あり(要修理)
△…異常あるも運転可
▲…修理中
「-」…今月は該当なし

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
 ×…異常あり(要修理) ▲…修理中 「-」…今月は該当なし

備考

※1 No.2曝気ブロウ 故障の為運転不可。

電気設備定期点検(1/2)

点検月日 令和8年9月30日

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
No.1曝気ブロワ	1	電流値(A) : 162A	6	84.1	82.1	77.4	○
			6	82	79.1	83.1	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2曝気ブロワ	2	電流値(A) : 162A	6	-	-	-	(※1)
			6	-	-	-	(※1)
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	(※1)
No.3曝気ブロワ	3	電流値(A) : 170A	6	85.1	80.9	80.7	○
			6	80.3	80.7	83.1	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
原水槽 攪拌ブロワ	4	電流値(A) : 3.7A	6	3.21	3.04	3.09	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1調整槽 ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6	3.04	3.92	2.93	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2調整槽 ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6	2.94	2.9	2.81	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1原水ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6	2.98	2.97	2.8	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2原水ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6	2.87	2.71	2.72	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
循環ポンプ	9	電流値(A) : 3.7A	6	3.51	3.31	3.48	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
返送汚泥 ポンプ	12	電流値(A) : 3.8A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
排泥ポンプ	11	電流値(A) : 3.8A	6	2.91	2.78	2.78	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
余剰汚泥ポンプ	10	電流値(A) : 3.8A	6	3.15	3.04	3.01	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
濃縮汚泥 ポンプ	13	電流値(A) : 3.8A	6	2.75	2.53	2.52	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
床排水ポンプ	14	電流値(A) : 5.7A	6	4.46	4.12	4.05	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			結果
りん酸 注入ポンプ	15	電流値(A) : 0.8A	6	0.01	0.01	0.01	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
メタノール 注入ポンプ	16	電流値(A) : 0.8A	6	0.01	0.01	0.01	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1硫酸 注入ポンプ	17	電流値(A) : 1.3A	6	0.9	0.89	0.88	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2硫酸 注入ポンプ	18	電流値(A) : 1.3A	6	0.95	0.92	0.93	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
塩化第二鉄 注入ポンプ	19	電流値(A) : 1.3A	6	0.97	0.93	0.93	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1苛性ソーダ 注入ポンプ	20	電流値(A) : 1.3A	6	0.93	0.94	0.96	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2苛性ソーダ 注入ポンプ	21	電流値(A) : 1.3A	6	0.96	0.98	0.95	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3苛性ソーダ 注入ポンプ	22	電流値(A) : 1.3A	6	0.94	0.9	0.88	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.4苛性ソーダ 注入ポンプ	23	電流値(A) : 1.3A	6	-	-	-	-
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第一PH調整槽 攪拌機	9	電流値(A) : 6.8A	6	4.69	4.74	4.01	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第一沈殿槽 掻寄機	25	電流値(A) : 2.35A	6	1.78	1.75	1.71	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1脱窒素槽 水中攪拌機	26	電流値(A) : 9.89A	6	7.12	7.32	6.71	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2脱窒素槽 水中攪拌機	27	電流値(A) : 15.7A	6	11.68	10.76	11.63	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3脱窒素槽 水中攪拌機	28	電流値(A) : 7.38A	6	6.63	5.81	6.04	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1加温 ヒーター	H1	電流値(A) :	6	94.1	93	90.2	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2加温 ヒーター	H2	電流値(A) :	6	90.5	90.1	90.1	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

注) 測定値は、電流値はR、S、T 絶縁抵抗値はR-E、S-E、T-Eとします。

曝気ブロワの電流値について上段は、U、V、Wで、下段はX、Y、Z、絶縁抵抗値について上段は、U-E、V-E、W-Eで、下段は、X-E、Y-E、Z-Eとします。

メタノール注入ポンプの電流値及び絶縁抵抗値は、仮設ポンプの測定値となっております。

電気設備定期点検(2/2)

点検月日 令和8年9月30日

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
りん酸溶解槽 攪拌機	29	電流値(A) : 0.62A	6	0.45	0.51	0.46	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
ろ過原水ポンプ	30	電流値(A) : 15.4A	6	11.81	10.65	10.83	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
逆洗ポンプ	31	電流値(A) : 15.4A	6	13.95	13.41	14.26	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
ゼオライト原水 ポンプ	32	電流値(A) : 6.9A	6	5.2	5.31	5.19	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1処理水移送 ポンプ	33	電流値(A) : 3.8A	6	3.21	3.09	3.01	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2処理水移送 ポンプ	55	電流値(A) : 3.8A	6	3.37	3.28	3.1	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
凝集助剤 注入ポンプ	36	電流値(A) : 1.3A	6	0.96	0.93	0.9	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
雑排水 ポンプ	37	電流値(A) : 10.2A	6	7.98	7.81	7.8	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第二PH調整槽 攪拌機	38	電流値(A) : 3.8A	6	2.78	2.75	2.7	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
混和槽攪拌機	39	電流値(A) : 3.8A	6	2.78	2.72	2.71	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1凝集槽 攪拌機	40	電流値(A) : 1.24A	6	0.96	0.94	0.93	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2凝集槽 攪拌機	56	電流値(A) : 1.24A	6	0.94	0.93	0.94	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第二沈殿槽 掻寄機	41	電流値(A) : 2.35A	6	1.74	1.77	1.64	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
中和槽攪拌機	42	電流値(A) : 3.8A	6	2.72	2.75	2.67	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1凝集助剤 溶解槽攪拌機	44	電流値(A) : 1.30A	6	0.92	0.9	0.96	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
No.2凝集助剤 溶解槽攪拌機	45	電流値(A) : 1.30A	6	0.92	0.93	0.93	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
空洗ブロウ	46	電流値(A) : 3.8A	6	3.52	3.4	3.58	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
汚泥貯留槽 攪拌ブロウ	47	電流値(A) : 6.8A	6	5.41	5.14	5.05	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
給水ユニット No.1ポンプ No.2ポンプ	49	電流値(A) : 3.5A	6	3.07	2.91	2.94	○
		電流値(A) : 3.5A	6	2.98	2.95	2.93	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
空気圧縮機	51	電流値(A) : 9.9A	6	9.77	9.81	9.82	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
第二雑排水 ポンプ*1	57	電流値(A) : 9.8A	6	7.95	7.82	7.84	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1-1放流水 移送ポンプ	1	電流値(A) : 3.8A	6	3.12	3.18	3.06	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.1-2放流水 移送ポンプ	2	電流値(A) : 3.8A	6	2.99	2.93	2.98	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2-1放流水 移送ポンプ	3	電流値(A) : 3.8A	6	2.81	2.78	2.71	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.2-2放流水 移送ポンプ	4	電流値(A) : 3.8A	6	2.82	2.81	2.68	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3-1放流水 移送ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6	2.88	2.94	2.91	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.3-2放流水 移送ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6	2.91	2.88	2.84	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.4-1放流水 移送ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6	3.08	3.03	3.04	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-
No.4-2放流水 移送ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6	2.98	3.01	3.00	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	-

注) 測定値は、電圧は左からR-S、S-T、T-R 電流値はR,S,T 絶縁抵抗値はR-E,S-E,T-Eとします。

「-」今月は該当なし

備考 ※1 No.2曝気ブロウ 故障中の為、実施なし。
 ※2 9月は降雨状況により、水処理連続運転の為機器停止することが出来ませんでした。このことにより、絶縁抵抗測定は実施しておりません。