大熊町仮設焼却施設　令和3年10月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目																																							
	空間線量率(μSv/h)																																							
	No.1(小入野東平1)				No.2(小入野東平2)				No.3(小入野東平3)				No.4(業務用地北側)				No.5(業務用地南側)				業務用地境界							灰保管施設1周辺				灰保管施設2周辺				灰保管施設3周辺			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ							NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	灰3東	灰3南	灰3北	東	南	西	北	東	南	西	北	東	南	西	北
1	2.685	2.702	2.700	2.730	2.766	2.757	2.743	2.779	0.997	0.974	0.974	0.985	0.338	0.325	0.328	0.331	0.383	0.380	0.381	0.382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2.746	2.736	2.734	2.754	2.804	2.764	2.788	2.807	0.995	1.020	1.021	1.007	0.333	0.336	0.339	0.337	0.380	0.383	0.378	0.387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2.760	2.748	2.727	2.752	2.833	2.777	2.810	2.818	1.008	1.019	1.018	1.021	0.333	0.339	0.340	0.337	0.380	0.380	0.381	0.384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2.752	2.764	2.739	2.749	2.828	2.752	2.806	2.831	1.012	1.027	1.021	1.017	0.338	0.334	0.343	0.335	0.382	0.382	0.383	0.387	0.40	0.47	0.26	0.44	0.45	1.72	0.64	1.07	1.31	1.52	0.71	0.37	0.86	0.66	1.92	0.34	2.16	0.47	1.50
5	2.771	2.770	2.753	2.750	2.841	2.776	2.809	2.814	1.013	1.034	1.038	1.040	0.337	0.334	0.341	0.343	0.384	0.390	0.383	0.387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2.738	2.728	2.734	2.728	2.820	2.785	2.798	2.802	1.029	1.004	0.996	1.006	0.342	0.343	0.334	0.333	0.382	0.405	0.383	0.387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	2.720	2.710	2.712	2.742	2.818	2.770	2.790	2.794	0.997	1.015	1.007	1.005	0.330	0.332	0.339	0.341	0.386	0.384	0.380	0.382	0.40	0.47	0.26	0.44	0.43	1.72	0.62	1.08	1.26	1.55	0.74	0.39	0.86	0.69	1.95	0.37	2.22	0.49	1.52
8	2.740	2.759	2.744	2.738	2.799	2.740	2.786	2.811	1.011	1.026	1.029	1.020	0.334	0.333	0.333	0.332	0.382	0.388	0.382	0.379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	2.750	2.742	2.736	2.736	2.809	2.800	2.799	2.810	1.018	1.016	0.998	1.001	0.331	0.332	0.330	0.331	0.385	0.387	0.386	0.383	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.752	2.735	2.724	2.734	2.805	2.779	2.794	2.806	1.003	1.026	1.019	1.022	0.327	0.333	0.335	0.336	0.386	0.379	0.382	0.384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	2.741	2.866	2.869	2.865	2.809	調整中	3.103	3.114	1.017	1.032	1.027	1.024	0.334	0.331	0.338	0.335	0.383	0.391	0.381	0.390	0.40	0.47	0.25	0.44	0.45	1.71	0.62	1.08	1.28	1.54	0.77	0.42	0.90	0.68	1.95	0.36	2.18	0.49	1.52
12	2.878	2.821	2.816	2.840	3.133	3.048	3.046	3.035	1.016	0.994	0.988	0.984	0.335	0.340	0.342	0.336	0.388	調整中	0.432	0.418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	2.832	2.805	2.838	2.847	3.014	3.019	3.042	3.036	0.974	0.978	0.975	0.971	0.331	0.324	0.324	0.326	0.427	0.410	0.413	0.407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	2.862	2.808	2.852	2.874	3.049	3.027	3.078	3.052	0.993	0.993	0.990	0.998	0.324	0.328	0.328	0.332	0.413	0.409	0.407	0.413	0.39	0.47	0.24	0.44	0.39	1.72	0.62	1.06	1.22	1.48	0.70	0.37	0.86	0.67	1.89	0.29	2.15	0.46	1.48
15	2.892	2.840	2.828	2.829	3.042	3.032	3.048	3.016	1.000	1.010	1.006	0.981	0.329	0.330	0.334	0.326	0.416	0.416	0.408	0.407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	2.843	2.831	2.829	2.828	3.070	3.031	3.040	3.006	0.996	0.984	0.982	0.981	0.333	0.324	0.326	0.326	0.418	0.413	0.411	0.406	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	2.830	2.873	2.886	2.890	3.053	3.019	3.029	3.061	0.999	0.987	0.986	1.009	0.337	0.335	0.323	0.325	0.421	0.423	0.411	0.413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	2.887	2.847	2.877	2.910	3.039	3.051	3.048	3.064	1.007	0.992	0.994	1.006	0.328	0.321	0.326	0.327	0.409	0.410	0.411	0.411	0.39	0.45	0.24	0.44	0.44	1.73	0.62	1.04	1.22	1.48	0.71	0.37	0.86	0.69	1.89	0.30	2.19	0.46	1.43
19	2.906	2.844	2.854	2.873	3.051	3.044	3.057	3.036	1.014	0.993	0.991	0.999	0.327	0.324	0.327	0.328	0.413	0.415	0.411	0.416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	2.855	2.828	2.870	2.911	3.022	3.054	3.069	3.052	0.996	1.000	1.008	1.016	0.326	0.326	0.325	0.328	0.416	0.416	0.414	0.419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	2.927	2.864	2.883	2.918	3.067	3.071	3.068	3.065	1.025	1.005	1.004	1.013	0.326	0.327	0.328	0.328	0.417	0.408	0.417	0.419	0.40	0.45	0.26	0.44	0.42	1.70	0.60	1.07	1.27	1.54	0.73	0.38	0.88	0.69	1.90	0.32	2.22	0.52	1.50
22	2.916	2.853	2.854	2.876	3.083	3.056	2.988	3.008	1.019	1.002	0.980	0.988	0.328	0.329	0.332	0.321	0.419	0.416	0.425	0.416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2.877	2.842	2.872	2.908	3.043	3.025	3.041	3.053	1.009	0.981	1.000	1.013	0.329	0.325	0.326	0.331	0.418	0.410	0.416	0.417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	2.892	2.846	2.881	2.900	3.063	3.039	3.034	3.052	1.013	0.994	0.994	1.020	0.329	0.330	0.328	0.326	0.417	0.410	0.416	0.420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	2.911	2.828	2.867	2.879	3.067	3.045	3.042	3.059	1.017	1.008	0.989	0.997	0.326	0.326	0.331	0.329	0.420	0.406	0.414	0.414	0.39	0.47	0.26	0.44	0.39	1.71	0.60	1.06	1.27	1.49	0.71	0.44	0.85	0.67	1.90	0.26	2.17	0.46	1.50
26	2.806	2.795	2.832	2.871	2.952	2.965	2.970	2.994	0.960	0.963	0.971	0.997	0.324	0.318	0.319	0.319	0.417	0.408	0.408	0.413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	2.874	2.781	2.804	2.829	3.003	2.979	3.029	2.997	0.992	0.991	0.982	0.986	0.322	0.320	0.326	0.321	0.411	0.414	0.411	0.416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	2.845	2.798	2.825	2.910	3.006	2.990	3.029	3.043	1.002	0.989	0.993	1.003	0.325	0.326	0.327	0.330	0.415	0.417	0.410	0.419	0.39	0.46	0.25	0.44	0.39	1.71	0.61	1.05	1.20	1.49	0.69	0.52	0.87	0.69	1.90	0.26	2.20	0.45	1.49
29	2.902	2.838	2.862	2.898	3.038	3.054	3.044	3.048	1.018	1.002	0.994	1.014	0.330	0.329	0.327	0.333	0.418	0.414	0.411	0.418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	2.893	2.836	2.868	2.904	3.040	3.064	3.041	3.057	1.023	0.995	0.995	1.015	0.332	0.331	0.327	0.329	0.415	0.405	0.416	0.417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	2.893	2.836	2.845	2.882	3.052	3.055	3.037	3.049	1.018	0.993	0.996	1.010	0.327	0.328	0.330	0.330	0.417	0.406	0.411	0.413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考