資料３

# 令和８年度クリーンセンターふたば における福島県の取組について

令和８年10月29日

福島県生活環境部

中間貯蔵・除染対策課

# 1　状況確認

## ○目的

安全協定に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されているか確認する。



積下ろしの状況
（2期埋立地）



角型収納容器への投入
（セメント固型化施設）

## ○確認内容

◆放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準等の適合状況

◆施設の管理方法や環境モニタリング計画を定めた埋立処分実施要綱(案) (環境省策定)の遵守状況

| 項目 | 確認日 | 確認者 | 確認方法 | 確認項目 | 確認場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設 | ６月８日<br>９月２日 | 福島県<br>大熊町 | ●現地での目視確認<br>●書類確認 | ●特定廃棄物の飛散流出防止対策(覆土等)<br>●施設の維持管理状況<br>●施設の点検記録<br>●環境省のモニタリング結果 | ●埋立地(1期・2期)<br>●セメント固型化施設<br>●浸出水処理施設 |
| 輸送 | ７月14日 | | | ●特定廃棄物の飛散流出防止対策(容器収納等)<br>●車両に携行する書面や器具の状況<br>●特定廃棄物の保管状況 | ●双葉町石熊仮置場<br>●大熊町東平仮設灰保管施設<br>●埋立地（2期） |

## ○結果（10月29日現在）

① 輸送前の保管場所（双葉町石熊仮置場）に特定廃棄物の保管場所を示す掲示板が設置されていなかったため、掲示するよう求めた。 ⇒ 9月9日に改善を確認

② その他は、関係法令に基づき、施設が適正に運営されていることを確認した。

# 2　環境モニタリング

## ○目的

安全協定に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されているか確認する。



空間線量率の測定
（2期埋立地北側）



処理水の採取
（浸出水処理施設）

## ○調査内容

◆放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準(放流水の水質基準)の適合状況

◆埋立処分実施要綱(案)で定める項目

| 調査日 | 調査者 | 調査項目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5月19日<br>7月23日 | 福島県<br>大熊町 | ①空間線量率<br>②放射能濃度（大気浮遊じん、浸出水原水、処理水、防災調節池放出水、地下水、河川水）<br>③有害物質等（浸出水原水、処理水、地下水）<br>④ふっ素及びほう素濃度（河川水） | ①変化なし<br>②不検出<br>③基準超過なし<br>④基準超過なし |

## ○結果（10月29日現在）

これまでの結果と同程度であり、周辺環境への影響は確認されなかった。